

# Jahresbericht Handlungsfelder 2021

Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau

## Kurzeinschätzung zur Zielerreichung: ☹️

<b>Bezeichnung der Maßnahme:</b> Hochwasserschutz Stadtstrecke - Einrichtung der Stabsstelle Deichbau		<b>Lfd. Nr. S42 der Liste</b>	
<b>Leitziel:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Klimaanpassung und -schutz</li> <li>- Lebendige Stadt</li> <li>- Nachhaltige Mobilität</li> </ul>			
<b>Projektziele:</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maßnahmenträgerschaft, Projektleitung und -steuerung (zzgl. fallweise Planung)</li> <li>2. Genehmigungsfähige Planung der Gesamtmaßnahme sowie Vorbereitung der Bauvergabe</li> <li>3. Bauliche Umsetzung und Übergabe an die Baulastträger</li> </ol>			
<b>Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :</b>	<b>Einheit</b>	<b>Planwert 2021</b>	<b>IST 2021</b>
Einstellung Personal (VZÄ)	VZÄ	0	1
Stand der Planung: Planungsfortschritt in % der Planungsleitungen bis zum Abschluss der Leistungsphase 7 einer durchgehenden Planung für Ingenieurbauwerke nach HOAI; entsprechend sind 100% Erfüllungsgrad der Abschluss der Lph 7; jede Zwischenbewertung orientiert sich an den v.H-Werten der entsprechenden Leistungsphasen (z. B bis bis einschl. Lph3 dann 2+20+25= 47 von 84 = 56%). Die Auswertung erfolgt für Abschnitt 1 bis 3 sowie 4 getrennt und wird anteilig zusammengefasst	%	50%	25%
Stand der baulichen Umsetzung Auswertung in % als Anteil der abgerechneten Summen im Verhältnis zu den zum Stichtag fortgeschriebenen Baukosten	%	0	0
<b>Meilensteinplanung</b>			
<b>Meilensteine</b>	<b>Termin SOLL</b>	<b>Termin IST</b>	
Stellenbesetzung	01.10.2020	1.07.2021	
<b>Sachstand zum Projektfortschritt /-abschluss:</b>			

1. Das Stellenbesetzungsverfahren konnte zum 1. Juli 2021 mit dem Arbeitsbeginn der Mitarbeiterin erfolgreich abgeschlossen werden.
2. Die Prüfung des Rahmenentwurfes durch die Fachreferate wurde bis Ende 2021 nicht abgeschlossen. Die Stabsstelle konnte daher keine Ingenieurleistungen beauftragen oder fortsetzen. Für den BA4 wurde die Wiederholung der Vorplanung beauftragt. Umfangreiche Planungsvorbereitungen wurden durchgeführt. Im Hinblick auf die Kennzahl wurde im Jahr 2021 kein Fortschritt erzielt.
3. Bauleistungen werden nicht vor 2025 begonnen.