

# Jahresbericht Handlungsfelder 2020

Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau

## Kurzeinschätzung zur Zielerreichung: ☹️

<b>Bezeichnung der Maßnahme:</b> Hochwasserschutz Stadtstrecke - Einrichtung der Stabsstelle Deichbau		<b>Lfd. Nr. S42 der Liste</b>	
<b>Leitziel:</b> <input type="checkbox"/> Klimaanpassung und -schutz <input type="checkbox"/> Lebendige Stadt <input type="checkbox"/> Nachhaltige Mobilität			
<b>Projektziele:</b> 1. Maßnahmenträgerschaft, Projektleitung und -steuerung (zzgl. fallweise Planung) 2. Genehmigungsfähige Planung der Gesamtmaßnahme sowie Vorbereitung der Bauvergabe 3. Bauliche Umsetzung und Übergabe an die Baulastträger			
<b>Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :</b>	<b>Einheit</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>IST 2020</b>
Einstellung Personal (VZÄ)	VZÄ	1	0
Stand der Planung: Planungsfortschritt in % der Planungsleitungen bis zum Abschluss der Leistungsphase 7 einer durchgehenden Planung für Ingenieurbauwerke nach HOAI; entsprechend sind 100% Erfüllungsgrad der Abschluss der Lph 7; jede Zwischenbewertung orientiert sich an den v.H-Werten der entsprechenden Leistungsphasen (z. B bis bis einschl. Lph3 dann 2+20+25= 47 von 84 = 56%). Die Auswertung erfolgt für Abschnitt 1 bis 3 sowie 4 getrennt und wird anteilig zusammengefasst	%	25%	25
Stand der baulichen Umsetzung Auswertung in % als Anteil der abgerechneten Summen im Verhältnis zu den zum Stichtag fortgeschriebenen Baukosten	%	0	0
<b>Meilensteinplanung</b>			
<b>Meilensteine</b>	<b>Termin SOLL</b>	<b>Termin IST</b>	
Stellenbesetzung	01.10.2020	1.07.2021	

**Sachstand zum Projektfortschritt:**

1. Das Stellenbesetzungsverfahren musste infolge des Fehlens geeigneter Bewerber:innen im ersten Verfahren im 2. Hj. 2020 wiederholt werden und konnte im Dezember 20 erfolgreich abgeschlossen werden. Die Kündungsfrist der ausgewählten Bewerberin führt nunmehr zur Besetzung zum 1. Juli 2021. Aufgrund der Projektentwicklung ist dieser Zeitpunkt angemessen; die Aufgabenerledigung ist jederzeit gewährleistet. Der Planwert für das Budget liegt bei 150 TEUR, das IST aufgrund der verzögerten Stellenbesetzung bei 78 TEUR:
2. Die Leistungen der Planung der Phase 2 (Rahmenentwurf/Vorplanung) wurden im Juni 2020 vom Projektträger BremDVaIW an die SKUMS / Ref 32 übergeben und befindet sich z. Zt. in der Prüfung durch die Fachreferate der SKUMS. Die Stabsstelle 3-2 bereitet parallel die Fortführung der Planung für die Phase 3 (Bauentwurf / Entwurfsplanung) vor; dazu gehört die Vorbereitung der Ausschreibung von Fachgutachten und Leistungen Dritter.
3. Bauleistungen werden nicht vor Ende 2024 begonnen.