

# Jahresbericht Handlungsfelder 2021

Senator für Inneres

## Kurzeinschätzung zur Zielerreichung: ☹️

<b>Bezeichnung der Maßnahme:</b> Warnung der Bevölkerung und Vorbereitung bei langanhaltenden und Großflächigen Stromausfällen im Katastrophenschutz		<b>Lfd. Nr. S39 der Liste</b>	
<b>Leitziel:</b> Schutz der Bevölkerung bei Katastrophenlagen			
<b>Projektziele:</b> 1. Erhöhung des Erreichungsgrades der Bevölkerung bei notwendigen Warnungen und Sensibilisierung der Bremer Bevölkerung zum Umgang mit diesen 2. Optimierung der Handlungsmöglichkeiten der im Bereich des Senators für Inneres verorteten zuständigen Behörden bei einem langanhaltenden großflächigen Stromausfalls beginnend mit der Feuerwehr			
<b>Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :</b>	<b>Einheit</b>	<b>Planwert 2021</b>	<b>IST 2021</b>
Umsetzung der baulichen Maßnahmen zur externen Strom-Einspeisung bei der Berufsfeuerwehr und der FF	%	100%	30%
Beschaffung der benötigten Notstromaggregate und damit einhergehende Ertüchtigung von Liegenschaften zur Aufrechterhaltung der Dienstfähigkeit der Gefahrenabwehrbehörden bei einem langanhaltenden großflächigen Stromausfall	%	100%	35% Es muss beachtet werden, dass die 3 60kVA-Generatoren bereits beschafft wurden, die in ihrer Beschaffung um ein Vielfaches teurer sind als die noch ausstehenden 14 Generatoren mit je 14 kVA Leistung.
<b>Meilensteinplanung</b>			
<b>Meilensteine</b>	<b>Termin SOLL</b>	<b>Termin IST</b>	
Durchführung eines bundesweiten Warntages	12.09.2020	wurde vom Bund verschoben auf 08.09.2022	
Sicherstellung der Versorgung mit Betriebsstoffen	01.11.2020	in Planung (fehlende HHM)	
1. Bauphase beginnend mit den noch nicht versorgten Berufsfeuerwehrwachen inklusive Anschaffung der dafür benötigten Notstromaggregate	31.12.2020	Oktober 2021	

2. Bauphase für Gerätehäuser ausgewählter Freiwilliger Feuerwehren inklusive Anschaffung der dafür benötigten Notstromaggregate	31.12.2021	Oktober 2021
Durchführung eines bundesweiten Warntages	12.09.2021	wurde vom Bund verschoben auf 08.09.2022
Beauftragung einer gutachterlichen Bestandsaufnahme inklusive einer Bedarfsplanung um die erforderliche Basisversorgung der Bevölkerung bei einem Blackout sicherzustellen.	31.12.2021	wurde für die Liegenschaften der Feuerwehr Bremen beauftragt im Feb. 2021 und liegt vor.

#### **Sachstand zum Projektfortschritt /-abschluss:**

Der Warntag wurde vom BMI auf den 8. September 2022 verschoben. Die dafür vorgesehenen HHM sind in die Herstellung der Notstromversorgung der Feuerwehren und Gerätehäuser geflossen.

Der Beginn der Baumaßnahmen verzögerte sich aufgrund der Auslastung, der im Rahmenvertrag tätigen Handwerksfirmen. Es erfolgten die Baumaßnahmen an den Liegenschaften nur teilweise. Dieses lag daran, dass es bei der Zulieferung von bestimmten genormten Materialien und Bauteilen zu weltweiten Lieferengpässen kam und weiterhin kommt. Eine Preissteigerung muss zukünftig eingeplant werden, sodass nur mit den weiteren vorgesehenen Fördermitteln 2023 - 2025 das Projekt abgeschlossen werden kann.