

# Jahresbericht Handlungsfelder 2019

Senator für Inneres

## Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:

<b>Bezeichnung der Maßnahme:</b> Einrichtung eines Stabslagezentrums		<b>Lfd. Nr. S7 der Liste</b>	
<b>Zielgruppe:</b> Politisch und administrativ verantwortliche Entscheidungsträger in einer Krisenlage			
<b>Ergebnisse/Wirkungen (Was soll bewirkt werden?):</b> Erhalt der uneingeschränkte Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit der Sicherheitsbehörden und politisch verantwortlichen Entscheidungsträger im Falle einer Großschadenslage, eines terroristischen Angriffs.			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2019	IST 2019
./.			
<b>Programm / Produkt (Was wird angeboten?):</b> Ressortübergreifende politische Steuerung und administrative Verantwortung eines Krisenstabes für die gefahrenabwehrenden Maßnahmen im Falle einer Krisenlage.			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2019	IST 2019
./.			
<b>Organisation/Prozesse (Wie erfolgt die Umsetzung?):</b> Schaffung der räumlichen und technischen Voraussetzungen (z.B. Videokonferenzmöglichkeiten, Ertüchtigung der Geschäftsstellen) eines Stabslagezentrum für einen Krisenstab beim Senator für Inneres. -> <b>siehe hierzu Kommentierung „Sachstand zum Projektfortschritt</b>			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2019	IST 2019
Planung und Ertüchtigung der Haustechnik für den Stabslageraum einschl. USV (unterbrechungsfreier Stromversorgung)	Datum		
Ausstattung mit Funktionsmobiliar	Datum		
Aufbau der Kommunikations- und Visualisierungstechnik		I. Quartal	
Inbetriebnahme		II. Quartal	

**Sachstand zum Projektfortschritt:**

Abweichend von der ursprünglichen Planung – der vollumfänglichen Ertüchtigung des Gr. Sitzungsraums zu einem Stabslageraum – wurden und werden nunmehr funktionsbezogen Mitarbeiterbüros und ein Sitzungsraum im Untergeschoss sowie der Gr. Sitzungsraum technisch und räumlich ertüchtigt. Die technische Erweiterung der „Stabslagebüros“ ist in 2019 erfolgt. Für die bautechnische Herrichtung der anderen beiden Sitzungsräume ist in 2019 ein Projekt bei IB eingerichtet worden und erste Vorplanungsergebnisse (u.a. Kostenberechnung) liegen vor. Die Fertigstellung wird vor dem Hintergrund der Corona-Krise sich voraussichtlich bis Ende des 3. bzw. Anfang des 4. Quartals verzögern.

Die Thematik Schaffung einer USV (unterbrechungsfreien Stromversorgung) für die Dienststelle wurde aufgrund der zur Verfügung stehenden Ressourcen zurückgestellt.