

Vorlage für die Sitzung des Senats am 12.02.2019

**„Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II (KInvFG II)
hier: Umsetzungsstand per 31.12.2018“**

A. Problem

Der Senat hat am 06.02.2018 im Rahmen der Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes II im Land Bremen die Projektlisten der beiden Städte Bremen und Bremerhaven beschlossen. Der Haushalts- und Finanzausschuss hat im Rahmen seiner Beratung der Vorlage am 16.02.2018 um halbjährliche Berichterstattung zum Projektumsetzungsstand (beginnend ab dem 31.12.2018) gebeten.

B. Lösung

Rahmendaten des Programmes

Die Programmmittel aus KInvFG II können ausschließlich zur Sanierung, dem Umbau sowie ausnahmsweise für den Ersatzbau von (allgemein- und berufsbildenden) Schulen eingesetzt werden:

Das Programm ist befristet bis 31.12.2022 (Bauabnahme) bzw. 31.12.2023 (Abrechnung zwischen Land Bremen und dem Bundesfinanzministerium - BMF).

Das KInvFG II-Programm ist (im Gegensatz zu KInvFG I) rein auf Schulbauten ausgerichtet und hat eine um 2 Jahre längere Laufzeit.

Projektstatus per 31.12.2018

Auf Grundlage der Rückmeldungen der projektdurchführenden Einheiten / Dienststellen / Ressorts ergibt sich folgender Projektumsetzungsstatus

Projektstatus der Maßnahmen im KInvF II

		Status
Projekt		Jan 19
HB	SZ Rübekamp - Sanierung der Lehrküche	1
HB	Umbau Grundschule Melanchthonstr	0
HB	Umbau SZ Neustadt - Aula, Umbau WC	1
HB	Sanierung der NW-Fachräume Gymnasium Links der Weser	1
HB	Oberschule Sebaldsbrück -Sanierung Sporthalle	1
HB	Sanierung der Sanitäranlagen an Schulen Kat. 3-5	0
HB	Raumakustische Maßnahmen an Schulen	0
HB	Fenstersanierungen an Schulen	0
HB	Einrichtung der Ganztagschule Grundschule Rechtenflether Straße	1
HB	Nutzeranteil an Sanierung Augsburgener Straße	0
HB	Umbau der Schule Alfred-Faust-Straße zur Ganztagschule	1
HB	Umbau der Schule Landskronastraße zur Ganztagschule	1
HB	Umbau der Schule Alt-Aumund zur Ganztagschule	1
HB	Erweiterung der Schule an der Mainstraße	0
HB	Umbau Allgemeine Berufsschule (Theodor-Billroth-Straße)	1
HB	Nutzeranteil an Sanierung am Alexander-von-Humboldt Gymnasium	0
HB	Umbau Oberschule Koblenzer Straße (W und E)	1
HB	Sanierung der NW-Fachräume Albert-Einstein-Oberschule	3
HB	Nutzeranteil Gerhard-Rohlf-Oberschule	1
HB	Nutzeranteil Oberschule an der Egge	1
HB	Umbau der Verwaltung und Mensa Oberschule Lehmhorster Straße	1
HB	Sanierung Förderzentrum Paul-Goldschmidt-Schule	2
BHV	Innenraum Sanierung Allmersschule	0
BHV	Sanierung/Umbau Altwulsdorfer Schule	0
BHV	Fenster- und Fassadensanierung Amerikanische Schule	0
BHV	Fassaden- und Mauerwerksanierung Fichteschule	1
BHV	Akustik und Innenraumsanierung Friedrich-Ebert-Schule	0
BHV	Sanierung Sanitär und Innenraum Fritz-Husmannschule	0
BHV	Innenraumsanierung Brandschutz Fritz-Reuter-Schule	0
BHV	Brandschutz und Innenraumsanierung Gaußschulen I +II	0
BHV	Fenster- und Fassadensanierung, Brandschutz Goetheschule	0
BHV	Mensa Karl-Marx-Schule	1
BHV	Innenraumsanierung Pestalozzischule	0
BHV	Akustik und Innenraumsanierung Anne-Frank-Schule	0
BHV	Umbau Oberschule, Sanierung Fachräume Heinrich-Heine Schule	0
BHV	Innenraumsanierung Humboldtschule	0
BHV	Akustik und Innenraumsanierung Johann-Gutenberg-Schule	0
BHV	Innenraumsanierung, Sanitär, Oberschule Geestemünde	0
BHV	Fenster- und Fassadensanierung, Aula, Dach Gebäude HDK, Paula-Modersohn-Schule	0
BHV	Fenster- und Fassadensanierung, Brandschutz Schule am Leher Markt	0
BHV	Naturkunderäume 15+165, Lehrküche, SZ Carl-von-Ossietsky	0
BHV	Sanitär, Nat-Räume, Lehrküche, Wilhelm-Raabe-Schule	0
BHV	Akustik Lloyd Gymnasium Wienerstraße	0
BHV	Akustik Lloyd GymnasiumGrazer Straße	0
BHV	Fenster- und Fassadensanierung, SZ Carl-von Ossietsky, GyO	1
BHV	Innenraumsanierung, SZ Geschwister Scholl GyO	1
BHV	Fenster- und Fassadensanierung, Dach Abendschule u.a.	0
BHV	Innenraumsanierung, SZ Carl-von Ossietsky, BS DGG	1
BHV	Innenraumsanierung, SZ Carl-von Ossietsky, BST	1
BHV	Fenstersanierung Werkstattschule Dep. Süd	1

Die Statusmeldungen stellen den jeweiligen Projektfortschritt dar:

- 0 = geplant,
- 1 = Planungsmittel bewilligt
- 2 = freigegeben
- 3 = Ausschreibung läuft
- 4 = Baubeginn erfolgt
- 5 = Abschluss der Baumaßnahmen
- 6 = Vorstellung und Prüfung des Projektes beim / durch das BMF
- 7 = evtl. Rückfragen seitens des BMF
- 8 = abschließende Genehmigung durch das BMF = Projektabschluss

Hinweis: Von den bauenden Einheiten wurden die Projekte planerisch so angelegt, dass die komplette Programmdauer bis 12/2022 (Bauabnahme) unter Berücksichtigung der vorhandenen (Bau-)Personalkapazität ausgenutzt wird. Demzufolge werden die entsprechenden Projekte mit Status „0“ ausgewiesen.

Mittelabruf per 31.12.2018 beim Bundesministerium für Finanzen (BMF)

Bis zum 31.12.2018 wurden vom Land Bremen auf Grundlage vorliegender Rechnungen bei den projektdurchführenden Ressorts, Dienststellen und Gesellschaften rund 1,0 Mio.€ von der Bundeskasse (= 2,0 % des Programmvolumens für das Bundesland Bremen) abgerufen.

Die Aufschlüsselung des Mittelabflusses auf Projektebene stellt die folgende Tabelle dar (2018 Ist-Daten, 2019 und Folgejahre: Plandaten):

Mittelabfluss bei den Projekten im KlnvF II (in T€)

Projekt	2018	2019	2020	2021	2022	gesamt
HB SZ Rübekamp - Sanierung der Lehrküche		800	200			1.000
HB Umbau Grundschule Melanchthonstr		400	350			750
HB Umbau SZ Neustadt - Aula, Umbau WC	25	650	125			800
HB Sanierung der NW-Fachräume Gymnasium Links der Weser			250	250		500
HB Oberschule Sebaldsbrück -Sanierung Sporthalle	50	370	1 500	80		2.000
HB Sanierung der Sanitäranlagen an Schulen Kat. 3-5		500	1 000	1.000	2 000	4.500
HB Raumakustische Maßnahmen an Schulen		300	300	300	100	1.000
HB Fenstersanierungen an Schulen		500	2 000	2.000	500	5.000
HB Einrichtung der Ganztagsschule Grundschule Rechtenflether Straße	50	450	500	200		1.200
HB Nutzeranteil an Sanierung Augsburgsberger Straße		100				100
HB Umbau der Schule Alfred-Faust-Straße zur Ganztagsschule	30	330	900	900	240	2.400
HB Umbau der Schule Landskronastraße zur Ganztagsschule	50	200	245	445	1.460	2.400
HB Umbau der Schule Alt-Amund zur Ganztagsschule	100	140	300	440	1.420	2.400
HB Erweiterung der Schule an der Mainstraße		400				400
HB Umbau Allgemeine Berufsschule (Theodor-Billroth-Straße)	25	275	450			750
HB Nutzeranteil an Sanierung am Alexander-von-Humboldt Gymnasium		400	800			1.200
HB Umbau Oberschule Koblenzer Straße (W und E)	25	875	800			1.700
HB Sanierung der NW-Fachräume Albert-Einstein-Oberschule		400	100			500
HB Nutzeranteil Gerhard-Rohlf-Oberschule	90	190	220			500
HB Nutzeranteil Oberschule an der Egge			18	30	53	100
HB Umbau der Verwaltung und Mensa Oberschule Lehmhorster Straße		250	750			1.000
HB Sanierung Förderzentrum Paul-Goldschmidt-Schule	500	1.500	1 500	2.300		5.800
HB noch freie Mittel			1.716			1.716
BHV Innenraum Sanierung Allmersschule		75				75
BHV Sanierung/Umbau Altwulsdorfer Schule		60				60
BHV Fenster- und Fassadensanierung Amerikanische Schule			250			250
BHV Fassaden- und Mauerwerksanierung Fichteschule	22	478				500
BHV Akustik und Innenraumsanierung Friedrich-Ebert-Schule		5	95			100
BHV Sanierung Sanitär und Innenraum Fritz-Husmannschule		150				150
BHV Innenraumsanierung Brandschutz Fritz-Reuter-Schule		200				200
BHV Brandschutz und Innenraumsanierung Gaußschulen I +II		0	200			200
BHV Fenster- und Fassadensanierung, Brandschutz Goetheschule		200				200
BHV Mensa Karl-Marx-Schule	19	1.181				1.200
BHV Innenraumsanierung Pestalozzischule		100				100
BHV Akustik und Innenraumsanierung Anne-Frank-Schule		5	95			100
BHV Umbau Oberschule, Sanierung Fachräume Heinrich-Heine Schule		750				750
BHV Innenraumsanierung Humboldtschule		100				100
BHV Akustik und Innenraumsanierung Johann-Gutenberg-Schule		200				200
BHV Innenraumsanierung, Sanitär, Oberschule Geestemünde		150				150
BHV Fenster- und Fassadensanierung, Aula, Dach Gebäude HDK, Paula-Modersohn-Schule		350	213			563
BHV Fenster- und Fassadensanierung, Brandschutz Schule am Leher Markt		105	296			400
BHV Naturkunderäume 15+165, Lehrküche, SZ Carl-von-Ossietzky		0	180			180
BHV Sanitär, Nat-Räume, Lehrküche, Wilhelm-Raabe-Schule		65	336			400
BHV Akustik Lloyd Gymnasium Wienerstraße		200				200
BHV Akustik Lloyd Gymnasium Grazer Straße		5	195			200
BHV Fenster- und Fassadensanierung, SZ Carl-von Ossietzky, GyO	16	434				450
BHV Innenraumsanierung, SZ Geschwister Scholl GyO	56	244				300
BHV Fenster- und Fassadensanierung, Dach Abendschule u.a.		1.000	500			1.500
BHV Innenraumsanierung, SZ Carl-von Ossietzky, BS DGG	12	188	200			400
BHV Innenraumsanierung, SZ Carl-von Ossietzky, BST	7	193	200			400
BHV Fenstersanierung Werkstattschule Dep. Süd	2	98				100
SUMME	1.079	15.565	16.783	7.945	5.773	47.144

Berichtspflichten gegenüber dem Bundesfinanzministerium (BMF)

Gemäß §6 der VV zur Durchführung des KlnvFG sind die Bundesländer verpflichtet, abgeschlossene Maßnahmen jeweils jährlich zum Stichtag 01. Oktober und 01. April an das Bundesfinanzministerium zu melden. Das Bundesfinanzministerium prüft auf Grundlage dieser Meldungen der Bundesländer die ordnungsgemäße Verwendung der Fördermittel.

Es wurden bislang keine abgeschlossenen Projekte durch die Senatorin für Finanzen

im Rahmen des KInvFGII-Programmes an das BMF gemeldet:

Änderungen im Projektportfolio

Es sind derzeit keine Änderungen des Projektportfolios notwendig.

Bundesrechnungshof

Die im Juli 2018 zwischen dem Bundesrechnungshof und der Senatorin für Finanzen geführten Gespräche hatten die Erhebung der durch föderale Strukturen geprägten Vergabewege in allen 16 Bundesländern zum Inhalt. (s.a. Vorlage zum KInvFG-I-Berichtsstand 30.06.2018). Dabei wurden auch die KInvFG II-Strukturen vorgestellt. Bislang sind keine KInvFG II-Projekte Gegenstand der Erhebungen des Bundesrechnungshofes.

C. Alternativen

Keine.

D. Finanzielle und Personalwirtschaftliche Auswirkungen, Gender-Prüfung

Der Bericht zum Umsetzungsstand hat unmittelbar keine finanziellen, personalwirtschaftlichen bzw. genderspezifischen Auswirkungen.

E. Beteiligung und Abstimmung

Die Vorlage ist mit der Senatskanzlei, der Senatorin für Kinder und Bildung sowie dem Magistrat der Stadt Bremerhaven abgestimmt.

F. Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichung nach dem Informationsfreiheitsgesetz

Geeignet.

G. Beschluss

1. Der Senat nimmt entsprechend der Vorlage 2713/19 den Umsetzungsbericht

per 31.12.2018 zum Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II (KInvFG II) im Land Bremen zur Kenntnis

2. Der Senat bittet die Senatorin für Finanzen um Weiterleitung des Umsetzungsberichtes an den Haushalts- und Finanzausschuss.